

Politecnico  
di Bari

DIREZIONE GESTIONE RISORSE E SERVIZI ISTITUZIONALI

SETTORE SERVIZI TECNICI

**OGGETTO:**Lavori di parziale ristrutturazione del Laboratorio Grandi Modelli Idraulici del DICATECh in attuazione dell'intervento PNRR "KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE FOR RECOVERY AND RESILIENCE, AREA ESFRI PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING" CUP I57G21000040001 - CIG: A03A8CD35F

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTA** la Legge n.168 del 9 maggio 1989;
- VISTA** la Legge n. 245 del 7 agosto 1990, istitutiva del Politecnico di Bari;
- VISTO** lo Statuto del Politecnico di Bari, adottato con D.R. n. 445 del 12 aprile 2024
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., per quanto ancora applicabile;
- VISTA** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"";
- VISTA** la Legge 29 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- VISTO** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- VISTO** il D.D. n. 978 del 07 dicembre 2023 con il quale, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, è stata autorizzata l'indizione della procedura negoziata senza bando, previa attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 48 del D.L. 77/2021 nonché dall'art. 27 del D. Lgs. 36/2023 e agli adempimenti inerenti alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012, per l'affidamento dei lavori in oggetto, ponendo come base d'asta un importo pari a € 226.005,52 di cui € 5.274,06 quali oneri per la sicurezza ed € 113.788,45 come costo della manodopera, oltre IVA come per Legge;
- VISTO** il D.D. n. 1024 del 22 dicembre 2023, con cui l'appalto per i lavori in oggetto veniva aggiudicato definitivamente in favore dell'operatore economico EFFAR S.r.l. con sede legale in Bari (BA) alla Via O. Respighi n. 67 – CAP 70132 (P.IVA.: 07540150724), per un importo pari a € 187.238,68 (Euro centoottantasettemiladuecentotrentotto/68), oltre IVA come per Legge - di cui € 113.788,45 per costo della manodopera e € 5.274,06 per oneri della sicurezza - corrispondente a un ribasso del 36,250 % (trentasei/250 per cento) sull'importo posto a base d'asta soggetto a ribasso;
- CONSIDERATO** che in fase di esecuzione lavori il Direttore dei Lavori ha evidenziato che sono emerse delle circostanze tali da rendere necessario porre in essere interventi aggiuntivi mediante perizia di variante;
- CONSIDERATO** che il RUP Ing. Vito De Leonardis, dopo aver valutato la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 120 co. 1 lett. b del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., ha autorizzato

il Direttore dei Lavori ing. Luigi Pratola alla redazione di perizia di variante n. 1, per apportare le variazioni ritenute necessarie con la conseguente sospensione parziale dei lavori per il tempo strettamente necessario alla redazione degli elaborati tecnici ed amministrativi progettuali relativi;

**VISTA** la Perizia di Variante n. 1 redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Luigi Pratola, e trasmessa al RUP in data 11/07/2024;

**CONSIDERATO** che, a seguito della redazione della suddetta Perizia n. 1, l'importo dei lavori aggiuntivi risulta pari a € 58.072,65 (Euro cinquantottomilasettantadue/65) oltre IVA, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara pari al 36,25%, corrispondente ad un incremento del 31,02% rispetto all'importo contrattuale e che pertanto, l'importo contrattuale è elevato ad € 245.311,33 oltre IVA;

**ACCERTATO** che l'importo relativo alla differenza tra l'ammontare complessivo del quadro economico rimodulato a seguito dello sconto offerto in fase di gara e l'ammontare complessivo del quadro economico rimodulato a seguito della Perizia di Variante n. 1, pari ad € 58.072,65 oltre Iva, trova copertura finanziaria oltre che nelle quote imprevisti e nelle economie di gara, anche nelle somme rinvenienti da lavorazioni previste in fase progettuale che possono essere eliminate;

**VISTA** la relazione del RUP ing. Vito De Leonardis, redatta ai sensi dell'art. 120, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 sull'ammissibilità all'approvazione della variante da parte della stazione appaltante, sussistendo le condizioni di cui al co. 1 lett. b) e del co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023;

**SENTITI** il responsabile del Settore Servizi Tecnici, ing. Carmela Mastro, ed il Responsabile Scientifico del progetto, prof. ing. Umberto Fratino;

**RITENUTO** di approvare la Perizia di Variante n. 1;

#### DECRETA

**Art. 1** Di approvare, per le motivazioni su espresse, la Perizia di Variante n. 1, concernente i "Lavori di parziale ristrutturazione del Laboratorio Grandi Modelli Idraulici del DICATECh, in attuazione dell'intervento PNRR "KILOMETER CUBE NEUTRINO TELESCOPE FOR RECOVERY AND RESILIENCE, AREA ESFRI PHYSICAL SCIENCES AND ENGINEERING"", che eleva l'importo contrattuale ad € 245.311,33 oltre IVA.

**Art. 2** Di approvare il Quadro Economico di Perizia, così come rimodulato in seguito della redazione della Perizia di Variante n. 1:

Capitolo	Descrizione voci	Quadro Economico di Gara	Quadro Economico aggiudicazione	Quadro Economico OdS n°1	Quadro Economico Variante
<b>A</b>	<b>SOMME A BASE D'APPALTO</b>				
A.1	Importo dei lavori soggetti al ribasso	€ 106 943,01	€ 68 176,17	€ 64 304,85	€ 108 653,07
A.2	Costo della manodopera conforme alle tabelle del DM lavoro 25/06/2021 ( art.41 D.lgs. 36/23)non soggetti a ribasso	€ 113 788,45	€ 113 788,45	€ 119 863,68	€ 128 230,00
A.3	Costi della Sicurezza non soggetti ribasso	€ 5 274,06	€ 5 274,06	€ 5 274,06	€ 8 428,26
At	<b>TOTALE LAVORI (A.1 + A.2 + A.3)</b>	<b>€ 226 005,52</b>	<b>€ 187 238,68</b>	<b>€ 189 442,59</b>	<b>€ 245 311,33</b>
<b>B</b>	<b>SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE</b>				
01	Imprevisti IVA inclusa (al max 10% di At)	€ 22 600,55	€ 22 600,55	€ 22 600,55	€ 0,00
02	Compenso incentivante (Art.113 comma 2 D.Lgs. n.50/2016 - 2% tot. Lav.)	€ 4 520,11	€ 4 520,11	€ 4 520,16	€ 6 141,06
03	IVA al 22% sui lavori ed imprevisti	€ 54 693,34	€ 46 164,63	€ 46 649,49	€ 53 968,49
04	Contributo ANAC ( delibera 621 del 20/12/2022)	€ 35,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
05	Economie di gara	€ 0,00	€ 38 766,84	€ 38 766,84	€ 0,00
06	Altre economie	€ 0,00	€ 8 313,71	€ 5 624,88	€ 2 182,81
Bt2	<b>TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE IVA INCLUSA</b>	<b>€ 81 849,00</b>	<b>€ 120 615,84</b>	<b>€ 118 411,93</b>	<b>€ 62 543,19</b>
	<b>TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+Bt2)</b>	<b>€ 307 854,52</b>	<b>€ 307 854,52</b>	<b>€ 307 854,52</b>	<b>€ 307 854,52</b>


**Art. 3** L'aumento dell'importo contrattuale di € 58.072,65 (Euro cinquantottomilasettantadue/65) oltre Iva, trova copertura finanziaria oltre che nelle quote imprevisti, nelle economie di gara.

**Art. 4** Di autorizzare i competenti Settori del Politecnico di Bari ad operare in conformità.

Bari,

Il Direttore Generale

*Dott. Sandro Spataro*



SPATARO  
SANDRO  
17.07.2024  
09:17:02  
GMT+01:00

alla raccolta  
al Settore Servizi Tecnici

Il Responsabile del Settore  
*ing. Carmela Mastro*